

Bauzeitenplan – Absenkarbeiten und Vorbereitung (DE)

Aktivität	2026						
	1	2	3	4	5	6	7
Einbringen und Fertigstellung seeseitiger & landseitiger Ankerpfähle <i>Offshore & onshore mooring piles installation and finalisation</i>	←						
Vorbereitung des Tunnelgrabens auf dänischer Seite (inkl. Säuberung) <i>Preparation of Tunnel Trench on Danish side (incl. cleaning)</i>	←						
Absenken von Tunnelementen auf dänischer Seite <i>Immersion of Tunnel Elements on Danish Side</i>				→			

Der Bauzeitenplan stellt den Stand der Planungen am 05.01.2026 dar und wird laufend fortgeschrieben. Änderungen können kurzfristig erfolgen