

Bauzeitenplan – Absenkarbeiten und Vorbereitung (DE)

Aktivität	2025					2026	
	8	9	10	11	12	1	2
Einbringen und Fertigstellung seeseitiger & landseitiger Ankerpfähle <i>Offshore & onshore mooring piles installation and finalisation</i>	← [Gantt bar from week 8 to week 10]						
Vorbereitung des Tunnelgrabens auf dänischer Seite (inkl. Säuberung) <i>Preparation of Tunnel Trench on Danish side (incl. cleaning)</i>	← [Gantt bar from week 8 to week 2]						
Absenken von Tunnelelementen auf dänischer Seite <i>Immersion of Tunnel Elements on Danish Side</i>	[Gantt bar from week 11 to week 2]						

Der Bauzeitenplan stellt den Stand der Planungen am 04.08.2025 dar und wird laufend fortgeschrieben. Änderungen können kurzfristig erfolgen